

CHECKLISTE COMBI-DÄMPFER

Kunde:			
Fabrikat/Hersteller:			
Gerätetyp:			
Seriennummer:			
Techniker/Datum:			
Durchzuführende Arbeiten:	Fachgerecht ausgeführt?		Kommentar:
	ja	nein	
elektr. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dampferzeuger öffnen und entkalken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heizkörper entkalken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schwimmerschalter/Elektroden entkalken und auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heizkörper: Stromaufnahme messen und Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schwimmerschalter/Elektroden entkalken und auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Durchzuführende Prüfungen:	Funktion i.O.	fehlerhaft	Kommentar:
Thermostate auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Überhitzungsschutz auf Wirksamkeit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Temperaturanzeige/Digitalanzeige und Zeituhr kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kerntemperatur und Abschaltautomatik überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motor/Lüfer: Drehfeld prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Motorschutz auf Wirksamkeit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeituhr und Signalgeber testen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrollampen auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schalterschütze prüfen, falls Kontakte verbrannt austauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicht- und Funktionsprüfung der elektr. Leitungen (PE-Anschluß)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Innenbeleuchtung/Gläser prüfen ggf. erneuern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Umluftfilterung prüfen und reinigen evtl. neu befestigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ablaufrohre prüfen und entfetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schläuche/Dichtungen: Sichtprüfung auf Undichtigkeit und Beschädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dampfkondensator auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

CHECKLISTE COMBI-DÄMPFER

Durchzuführende Prüfungen:	Funktion i.O.	Fehlerhaft	Kommentar:
Wrasenablöschung auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
automatische Drehfeld-Änderung überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Potentialausgleich-Anschluß: PE-Anschluß auf festen Sitz prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicherungen bauseits prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Türmechanismus auf Wirksamkeit kontrollieren und evtl. einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Türdichtung auf Undichtigkeit bzw. auf Beschädigung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Muster