

# CHECKLISTE FRITEUSE

<b>Kunde:</b>			
<b>Fabrikat/Hersteller:</b>			
<b>Gerätetyp:</b>			
<b>Seriennummer:</b>			
<b>Techniker/Datum:</b>			
<b>Durchzuführende Prüfungen:</b>	<b>Funktion i.O.</b>	<b>Fehler</b>	<b>Kommentar:</b>
Netzanschluss: elektr. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stromaufnahme bei Vollast messen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thermostate auf Funktion prüfen, Temperaturen messen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hauptschalter überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sichtprüfung und Funktionsprüfung der elektr. Leitungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Überhitzungsschutz auf Wirksamkeit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heizkörper: Stromaufnahme messen u. Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Befestigung d. Thermostat- und Überhitzungsfühler u. Kapillarrohr an Heizk. prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontrolllampen auf Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ablaßhahn auf Dichtigkeit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ablaßhahn ggf. reinigen und entfetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicherungen bauseits prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zeituhr und Signalgeber testen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schalterschütz prüfen, falls Kontakte verbrannt, austauschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	